

К паспорту готовности предприятия к отопительному сезону

2018-2019 г.г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИП Зиновьев В.В.

«20»июня 2018г.

Акт от «20»июня 2018г.

Гидропневматической промывки систем теплоснабжения

Объект предприятия МОУ Деевская СОШ

Адрес объекта: с.Деево Алапаевского района, ул.Ленина,34

Мы нижеподписавшиеся представитель абонента Бушков В.А.

зам. директора

Представитель теплоснабжающей организации _____

Представитель организации проводящей промывку _____

Составили настоящий акт о том, что «20» июня 2018г. была произведена гидропневматическая промывка, и гидравлическое испытание (опрессовка) системы теплоснабжения данного объекта.

Способ промывки:

V -при помощи химреагентов.

V - с помощью специального оборудования.

- холодной водой из систем ХВС.

- горячей водой из систем ГВС.

Показания счетчика до промывки 000,0, после промывки 000,6

На промывку системы израсходовано воды 6 м³, t воды 10° С

Гидравлическое испытание (опрессовка) проведена давлением (воды, воздуха) до 0,5 Мпа(кгс.см)

Гидропневматическая промывка произведена до полного осветления воды в теплосистеме здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра, с последующим гидравлическим испытанием в течении 12.30 мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного считать результаты гидравлического испытание, промывки соответствует существующим требованиям «Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей.

Качество промывки признано удовлет. Замечаний нет

Представитель абонента Бушков / Бушков В.А. /

Представитель теплоснабжающей организации Бушков / Бушков В.М. /

Представитель организации проводящей промывку Бушков / Деев С.А. /

